



# Gerüstfreigabe



Arbeitsgerüst nach EN 12811-1  
Kennzeichnung nach DIN 4420 (neu)

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Gerüstersteller: **Baisch Gerüstbau; Sonnenweg 4; 72574 Bad Urach; Tel: 07125/3630**

Befähigte Person: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Das Gerüst der Gerüstklasse  
(gleichmäßig verteilte Last)

- 2 (1,5 kN/m<sup>2</sup>)
- 3 (2,0 kN/m<sup>2</sup>)
- 4 (3,0 kN/m<sup>2</sup>)
- 2 (1,5 kN/m<sup>2</sup>) als Fahrgerüst
- 3 (2,0 kN/m<sup>2</sup>) als Fahrgerüst

mit der Breitenklasse

- W06
- W09
- \_\_\_\_\_

als Ausführung

- Arbeitsgerüst
- Fanggerüst
- Dachfanggerüst
- Schutzdach
- \_\_\_\_\_

mit folgenden Besonderheiten (Nutzungsbeschränkung):

für folgende Gewerke/Nutzer:

- Alle Handwerker
- Firma / Handwerk: \_\_\_\_\_
- Firma / Handwerk: \_\_\_\_\_



**Zutritt für Unbefugte  
verboten**

wird unter Vorbehalt der rückseitigen Bedingungen von der Firma



freigegeben.

# Baisch

**Sonnenweg 4  
72574 Bad Urach**  
[www.Baisch-Geruestbau.de](http://www.Baisch-Geruestbau.de)

**Telefon:** 07125/3630  
**Telefax:** 07125/3982  
**Email:** [Info@Baisch-Geruestbau.de](mailto:Info@Baisch-Geruestbau.de)

Sonstige Bemerkungen:

\_\_\_\_\_  
Datum; Unterschrift /Stempel Gerüstersteller

## Unter folgenden Bedingungen wird die Firma Baisch Gerüstbau das Gerüst freigeben:

- Die Gerüstbauarbeiten erfolgen nach den Bedingungen der EN 12811-1 sowie den baupolizeilichen Verordnungen. Die EN-Vorschriften können bei der **Firma Baisch Gerüstbau** jederzeit eingesehen werden.
- Veränderungen des Gerüsts werden ausschließlich von der **Firma Baisch Gerüstbau** durchgeführt. Bei eigenmächtigen Umbauten von diversen Gerüstteilen (z.B. Veränderung des Ankerrasters, entfernen des dreiteiligen Seitenschutzes, entfernen von Sicherheiten, usw.) wird die **Firma Baisch Gerüstbau** keine Haftung mehr übernehmen. Im Schadensfall haftet der Auftraggeber allein.
- Die **Firma Baisch Gerüstbau** weist darauf hin, dass bei eigenmächtig abgebauten und abhanden gekommenen Gerüstteilen der Auftraggeber voll haftet.
- Die Gerüste werden von der **Firma Baisch Gerüstbau** besenrein erstellt. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass verschmutzte Gerüste vor der Demontage vom Gerüstnutzer gereinigt werden. Ist das Gerüst bei der Demontage stark verschmutzt, wird es von der **Firma Baisch Gerüstbau** gereinigt. Die Kosten der Reinigung trägt der Auftraggeber.
- Eventuell auftretende Schäden oder Gerüstmängel sind innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Gerüstmontage bzw. Gerüstdemontage zu melden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Der Gerüstnutzer der Gerüste hat sich jeweils selbst von der ordnungsgemäßen Beschaffenheit zu überzeugen.
- Der Gerüstnutzer hat dafür zu sorgen, dass der Leiternaufgang für Unbefugte Personen unbetretbar bleibt. Die dafür vorgesehenen Leiter sind nach jeder Benutzung einzuhängen.

Eltern haften für ihre Kinder

### Sicherheitshinweise:

- Bei Materiallagerung ausreichend breiten Durchgang auf dem Belag freilassen
- Auf Fanggerüsten und Schutzdächern kein Material lagern
- Gerüstbeläge nicht überlasten
- Arbeitsplätze dürfen nicht gleichzeitig übereinander liegen
- Zum Auf- und Abstieg nur vorhandene Leitern oder Treppen benutzen
- Klappen in den Durchgangsbälagen geschlossen halten
- Auf Gerüstbeläge nicht abspringen
- Auf mögliche Absturzgefahr zwischen Gerüst und Gebäude achten
- Standfestigkeit nicht durch Ausschachtungen gefährden

### Checkliste:

	Überprüfung	in Ordnung		nicht zutreffend
		Ja	Nein	
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fußspindel – Auszugslänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verstrebungen / Diagonale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Längsriegel in Fußpunkthöhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gitterträger – Aussteifungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verankerungen nach Montageanweisung / AVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beläge	Gerüstlagen voll ausgelegt / Belagsicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Systembeläge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eckausbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen zwischen den Belägen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeits- und Betriebssicherheit	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wandabstand $\leq 30\text{cm}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Innenliegender Seitenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aufstieg $< 50\text{m}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Treppenturm / Gerüsttreppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schutzwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schutzdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkehrssicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fahrtgerüste	Fahrrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ballast / Verbreiterungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung an den Zugängen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>